

## Checkliste für elektrische Anschlüsse bei Bauvorhaben

Was	Zuständig	Termin	Hinweise
Anfrage elektr. Anschlusspunkt bei Neubauten	Bauherr Architekt	Spätestens bei Erhalt der Baubewilligung	Zur Bestimmung des Anschlusspunktes ist den Technischen Betriebe, TBR ein Situationsplan und ein Grundrissplan mit dem Standort der Elektroverteilung / Anschlussüberstromunterbrechers einzureichen.
Baukran Bauplatzinstallationen	Baumeister	<b>2 Wochen</b> vor Baubeginn	Einreichung der Dokumente Kran. Die Dokumente können auf der Homepage, <a href="http://www.rapperswil.ch">www.rapperswil.ch</a> , eingesehen und heruntergeladen werden. Einrechnung an <a href="mailto:tbr@rapperswil.ch">tbr@rapperswil.ch</a>
Baustromanschluss Temporäranschluss	Konzessionierter Elektroinstallateur beauftragt durch die TBR	<b>5 Arbeitstage</b> nach Eintreffen der Installationsanzeige	Anmeldung durch Installationsanzeige zwingend erforderlich
Zwischenablesung Baustrom	TBR	1/2 jährlich	Die TBR erfassen anhand des Vorgabedokumentes der Finanzverwaltung die Messdaten der Baustromverteiler
Meldung zur Demontage des Bauprovisorium/ Temporäranschluss	Baumeister/ Architekt	Sobald als möglich	Mehraufwand infolge nicht gemeldeter Demontagemeldung wird verrechnet.
Anschluss - Wärmepumpe - Liftanlage - Hebeeinrichtungen	Lieferant	<b>Vor Baubeginn</b>	Anschlussgesuch vor Inbetriebnahme erspart viel Ärger. Werkvorschriften beachten! Mögliche Verzögerung infolge eines notwendigen Netzausbaus einplanen!
Installationsanzeige	Konzessionierter Elektroinstallateur	<b>Vor Beginn</b> der Installationsarbeiten	Genehmigung durch die Technischen Betriebe, Elektrizitätsversorgung mit Rechnungsstellung des Anschlusskostenbeitrages.
Hausanschluss	Architekt Konzessionierter Elektroinstallateur	Meldung <b>mind. 10 Arbeitstage</b> vor der gewünschten Inbetriebnahme	Bauseitige Leistungen müssen gemäss Werkvorschriften erledigt und der geschuldete Anschlusskostenbeitrag gemäss Offerte/Rechnung bezahlt sein.
Zähler	Konzessionierter Elektroinstallateur beauftragt durch die TBR	<b>Mindestens 3 Arbeitstage</b> vor Inbetriebnahme	Wird durch die Technischen Betriebe Rapperswil, TBR nach Vorliegen einer bewilligten Installationsanzeige montiert. Anordnung gemäss TAB-WV
Rundsteuerempfänger FE	Konzessionierter Elektroinstallateur beauftragt durch die TBR	<b>Maximal 3 Arbeitstage</b> nach Eingang der Dokumente SiNa, Fertigstellung	Nach Eingang der Fertigstellungsanzeige / Sicherheitsnachweis durch den Elektrounternehmer. Erfolgt der Einbau des Rundsteuerempfängers
Tarif BT Baustrom	Konzessionierter Elektroinstallateur	Fertigstellungsanzeige SiNa	Die Tarifumschaltung erfolgt nach Eingang der Fertigstellungsanzeige / Sicherheitsnachweis durch den Elektrounternehmer. Dokumente unterzeichnet von unabhängiger Kontrollstelle
Tarifzuteilung für Wärmepumpe	TBR	Nach Werkkontrolle	Sperrung Wärmepumpe beachten
Boiler	Konzessionierter Elektroinstallateur Sanitär		Werkvorschriften beachten! Aufladezeiten beachten!
Sicherheitsnachweis Neubau	Konzessionierter Elektroinstallateur	Gemäss Starkstromverordnung	Werkvorschriften beachten!
Sicherheitsnachweis, Messprotokoll	Eigentümer	Aufbewahrung bis zur nächsten periodischen Kontrolle	Aufbewahrungspflicht durch Eigentümer der Anlage gemäss Starkstromverordnung
Eigenerzeugungsanlagen, wie Solaranlagen wie Windanlagen	Betreiberin	So früh als möglich	Je nach Anlage sind umfangreiche Vorabklärungen notwendig. Es lohnt sich rechtzeitig mit den Technischen Betrieben, TBR in Kontakt zu treten.